

VALORIZACIÓN N° 01													
PROYECTO :		"MOVIMIENTO DE TIERRAS FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS"				PRESUPUESTO:		\$163,462.62		F. INICIO:		6/08/2026	
CLIENTE:		AESA				TIPO DE CONTRATO:		SUMA ALZADA		F. FIN:		19/09/2026	
GER. PROYECTOS:		ANDERSON PANTOJA NIETO				PLAZO DE EJECUCION:		45 días		MES:		Agosto	
SUPERVISOR:		VÍCTOR NICOLAS RODRÍGUEZ BRAVO				N° VALORIZACIÓN:		01		AÑO::		2026	
CONTRATISTA:		PROMCOSER											
SUPERVISOR:		BRAULIO HUAMAN DIAZ											
VALORIZACIÓN													
ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE				VALORIZACIÓN AGOSTO				VALORIZACIÓN SETIEMBRE			
		und	metrado	P.U. \$	Parcial \$	und	metrado	P.U (\$)	Parcial (\$)	und	metrado	P.U. (\$)	Parcial (\$)
1	TRABAJO PRELIMINARES				16,740.41				8,195.34				0.00
1.1	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL	MES	1.50	8,063.61	12,095.42	MES	0.73	8,063.61	5,913.05	MES			0.00
1.2	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	VJE	4.00	407.43	1,629.72	VJE	2.00	407.43	814.86	VJE			0.00
1.3	SEGURIDAD Y SEÑALIZACION DE PROYECTO	MES	1.50	2,010.18	3,015.27	MES	0.73	2,010.18	1,467.43	MES			0.00
2	RAMPA ZONA SUR				33,717.73				19,806.78				0.00
2.1	BANCO DUCTO EN VÍA				3,490.48				1,235.28				0.00
2.1.1	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA 0.6 X 1.00M	M3	11.52	18.26	210.36	M3		18.26	0.00	M3			0.00
2.1.2	PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO	ML	24.00	17.13	411.12	ML		17.13	0.00	ML			0.00
2.1.3	COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.20	ML	24.00	16.74	401.76	ML		16.74	0.00	ML			0.00
2.1.4	FABRICACIÓN DE BANCO DUCTOS 0.20 X 0.20 X 1.00M	UND	24.00	51.47	1,235.28	UND	24.00	51.47	1,235.28	UND			0.00
2.1.5	INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS	UND	24.00	11.41	273.84	UND		11.41	0.00	UND			0.00
2.1.6	SUMINISTRO DE AFIRMADO	M3	5.76	48.24	277.86	M3		48.24	0.00	M3			0.00
2.1.7	RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 200MM	M3	11.52	43.67	503.08	M3		43.67	0.00	M3			0.00
2.1.8	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5 KM	M3	11.52	15.38	177.18	M3		15.38	0.00	M3			0.00
2.2	BANCO DUCTO EN CAMINO				23,269.83				18,571.50				0.00
2.2.1	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA 0.60 X 0.80M	M3	76.80	18.26	1,402.37	M3	52.80	18.26	964.13	M3			0.00
2.2.2	PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO	ML	160.00	17.13	2,740.80	ML	110.00	17.13	1,884.30	ML			0.00
2.2.3	COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.20	ML	160.00	16.74	2,678.40	ML	110.00	16.74	1,841.40	ML			0.00
2.2.4	FABRICACIÓN DE BANCO DUCTOS 0.20 X 0.20 X 1.00M	UND	160.00	51.47	8,235.20	UND	160.00	51.47	8,235.20	UND			0.00
2.2.5	INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS	UND	160.00	11.41	1,825.60	UND	110.00	11.41	1,255.10	UND			0.00
2.2.6	SUMINISTRO DE AFIRMADO	M3	38.40	48.24	1,852.42	M3	26.40	48.24	1,273.54	M3			0.00
2.2.7	RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 200MM	M3	76.80	43.67	3,353.86	M3	52.80	43.67	2,305.78	M3			0.00
2.2.8	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5 KM	M3	76.80	15.38	1,181.18	M3	52.80	15.38	812.06	M3			0.00
2.3	CAJAS DE REGISTRO				2,602.48				0.00				0.00
2.3.1	SUMINISTRO DE BUZON DE PASO 0.60 X 0.60 X 0.80M	UND	8.00	269.83	2,158.64	UND		269.83	0.00	UND			0.00
2.3.2	INSTALACIÓN DE BUZON DE PASO	UND	8.00	55.48	443.84	UND		55.48	0.00	UND			0.00
2.4	TENDIDO DE TUBERÍA FLEXIBLE				4,354.94				0.00				0.00
2.4.1	SUMINISTRO TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO DE PVC LIQUID TIGHT 2" Y ACCESORIOS	GLB	1.00	2,658.74	2,658.74	GLB		2,658.74	0.00	GLB			0.00
2.4.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA FLEXIBLE	ML	165.00	10.28	1,696.20	ML		10.28	0.00	ML			0.00
3	RAMPA ZONA NORTE				38,703.02				9,933.71				0.00
3.1	BANCO DUCTO EN VÍA				3,782.59				1,235.28				0.00
3.1.1	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA 0.60 X 1.00M	M3	14.40	18.26	262.94	M3		18.26	0.00	M3			0.00
3.1.2	PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO	ML	24.00	17.13	411.12	ML		17.13	0.00	ML			0.00
3.1.3	COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.20	ML	24.00	16.74	401.76	ML		16.74	0.00	ML			0.00
3.1.4	FABRICACIÓN DE BANCO DUCTOS 0.20 X 0.20 X 1.00M	UND	24.00	51.47	1,235.28	UND	24.00	51.47	1,235.28	UND			0.00
3.1.5	INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS	UND	24.00	11.41	273.84	UND		11.41	0.00	UND			0.00
3.1.6	SUMINISTRO DE AFIRMADO	M3	7.20	48.24	347.33	M3		48.24	0.00	M3			0.00
3.1.7	RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 200MM	M3	14.40	43.67	628.85	M3		43.67	0.00	M3			0.00
3.1.8	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5 KM	M3	14.40	15.38	221.47	M3		15.38	0.00	M3			0.00
3.2	BANCO DUCTO EN CAMINO				27,923.79				8,698.43				0.00
3.2.1	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADORA 0.60 X 0.80M	M3	92.16	18.26	1,682.84	M3		18.26	0.00	M3			0.00
3.2.2	PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO	ML	192.00	17.13	3,288.96	ML		17.13	0.00	ML			0.00
3.2.3	COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.20	ML	192.00	16.74	3,214.08	ML		16.74	0.00	ML			0.00
3.2.4	FABRICACIÓN DE BANCO DUCTOS 0.20 X 0.20 X 1.00M	UND	192.00	51.47	9,882.24	UND	169.00	51.47	8,698.43	UND			0.00
3.2.5	INSTALACIÓN DE BANCODUCTOS	UND	192.00	11.41	2,190.72	UND		11.41	0.00	UND			0.00
3.2.6	SUMINISTRO DE AFIRMADO	M3	46.08	48.24	2,222.90	M3		48.24	0.00	M3			0.00
3.2.7	RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 200MM	M3	92.16	43.67	4,024.63	M3		43.67	0.00	M3			0.00
3.2.8	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5 KM	M3	92.16	15.38	1,417.42	M3		15.38	0.00	M3			0.00
3.3	CAJAS DE REGISTRO				2,624.80				0.00				0.00
3.3.1	SUMINISTRO DE BUZON DE PASO 0.60 X 0.60 X 0.80M	UND	8.00	272.62	2,180.96	UND		272.62	0.00	UND			0.00
3.3.2	INSTALACIÓN DE BUZON DE PASO	UND	8.00	55.48	443.84	UND		55.48	0.00	UND			0.00
3.4	TENDIDO DE TUBERÍA FLEXIBLE				4,371.84				0.00				0.00
4.1	SUMINISTRO TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO DE PVC LIQUID TIGHT 2" Y ACCESORIOS	GLB	1.00	2,624.24	2,624.24	GLB		2,624.24	0.00	GLB			0.00
4.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA FLEXIBLE	ML	170.00	10.28	1,747.60	ML		10.28	0.00	ML			0.00
4	TENDIDO DE CABLE COAXIAL				3,167.10				0.00				0.00
4.1	TENDIDO DE CABLE COAXIAL	ML	765.00	4.14	3,167.10	ML		4.14	0.00	ML			0.00
5	MOVILIZACIÓN DE BANCODUCTOS				7,277.92				6,368.18				0.00
5.1	MOVILIZACIÓN Y DESCARGA DE BANCO DUCTOS	VJE	8.00	909.74	7,277.92	VJE	7.00	909.74	6,368.18	VJE			0.00
6	MINICARGADOR				14,508.00				9,027.20				0.00
6.1	DESCARGA / ACARREO DE BANCODUCTOS CON MINICARGADOR (INCL. OPERADOR Y VIGÍA)	DIA	45.00	322.40	14,508.00	DIA	28.00	322.40	9,027.20	DIA			0.00
7	PARIHUELAS				414.00				414.00				0.00
7.1	SUMINISTRO DE PARIHUELAS PARA ALMACENAMIENTO	UND	45.00	9.20	414.00	UND	45.00	9.20	414.00	UND			0.00
8	TRAZO Y REPLANTEO				9,279.78				6,186.52				0.00
8.1	TRAZO Y REPLANTEO CON ESTACIÓN TOTAL	MES	1.50	6,186.52	9,279.78	MES	1.00	6,186.52	6,186.52	MES			0.00
1		Total del Costo (\$)				123,807.96				59,931.73			
2		Gastos Generales (\$)		22.03%		27,273.86		22.03%		13,202.46		22.03%	
3		Combustible (Reembolsable)				7,979.94				-		-	
4		Utilidad (\$)		10.00%		12,380.80		10.00%		5,993.17		10.00%	
5		Monto total (\$)		(Sin IGV)		171,442.56		(Sin IGV)		79,127.36		(Sin IGV)	

